



CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO  
PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

Via Ernesto Masi, 8 - 40137 Bologna

**OPERE DI STABILIZZAZIONE  
E DI RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA  
DEL PRIMO TRONCO DELL'ADDUTTORE  
PRINCIPALE**

**Tratto Reno (pr. 3,310 km) - Crevenzosa (pr. 6,050 km)**

**PROGETTO ESECUTIVO**

IL PRESIDENTE (dott. Massimiliano Pederzoli)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (dott. ing. Marco Menetti)

**CRONOPROGRAMMA**

IL PROGETTISTA  
(dott. ing. Michele Marini)

IL CO - PROGETTISTA  
(dott. ing. Veronica Toschi)

data: 19 novembre 2019

ATTIVITÀ		eventuale periodo di consegna parziale che potrebbe estendersi dal 22 giugno al 31 maggio dell'anno successivo					lavori con canale in esercizio propedeutici a quelli da effettuare con canale vuoto					1° periodo per lavori con canale fuori esercizio				periodo di interruzione programmata				lavori con canale in esercizio		2° periodo per lavori con canale fuori esercizio				periodo di interruzione programmata				lavori con canale in esercizio		3° periodo per lavori con canale fuori esercizio								
		esercizio pieno				esercizio ridotto																																		
FASE	SOTTOFASE	giu	lug	....	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar
0	1	installazione cantiere																																						
1	1	riprofilature arginali destra e sinistra dell'intero tronco di canale Reno-Crevenzosa																																						
	2	realizzazione delle 2 travi di guida superiore per macchina pavimentatrice in destra e sinistra idraulica nel tratto oggetto dell'anno di interesse																																						
	3	preparazione del cassonetto delle 2 strade di servizio in destra e sinistra con stesura telo geotessile nel tratto oggetto dell'anno di interesse																																						
2	1	demolizione delle 2 fasce superiori delle lastre esistenti, loro frantumazione e stesura del macinato a sottofondo strade di servizio; escavo terreno a sezione finita, pronta per il successivo strato di magrone, nel tratto oggetto dell'anno di interesse																																						
	2	formazione delle 2 strade di servizio con posa di strato di inerte sul frantumato, compattazione a rullo, nel tratto oggetto dell'anno di interesse																																						
3	1	formazione di cavedoni, aggettamento del tratto di canale oggetto dell'anno di interesse																																						
	2	pulizia ed eventuale livellazione del fondo del canale da dare pronto alla formazione delle nuove lastre, nel tratto oggetto dell'anno di interesse																																						
	3	realizzazione delle lastre di fondo, nel tratto oggetto dell'anno di interesse																																						
	4	posa binario inferiore e posa magrone a sottofondo delle lastre di sponda, nel tratto oggetto dell'anno di interesse																																						
	5	realizzazione delle lastre di sponda, nel tratto oggetto dell'anno di interesse																																						
smobilizzo cantiere																																								

consegna definitiva tra il 1° e il 21 giugno

riprofilatura completa degli argini in destra e sinistra CER, da valle Reno a monte Crevenzosa; lavorazione propedeutica al primo svaso del canale da effettuare il novembre successivo

lavori da eseguirsi a canale vuoto tra novembre e febbraio inclusi. In base alla situazione idrica la Direzione lavori potrà predisporre una sospensione dei lavori tra metà dicembre e metà gennaio al fine di ripristinare il volume d'acqua a valle del cantiere; la durata della sospensione verrà recuperato in marzo con l'allungamento del fuori esercizio del canale

lavori da eseguirsi a canale vuoto tra novembre e febbraio inclusi. In base alla situazione idrica la Direzione lavori potrà predisporre una sospensione dei lavori tra metà dicembre e metà gennaio al fine di ripristinare il volume d'acqua a valle del cantiere; la durata della sospensione verrà recuperato in marzo con l'allungamento del fuori esercizio del canale

lavori da eseguirsi a canale vuoto tra novembre e febbraio inclusi. In base alla situazione idrica la Direzione lavori potrà predisporre una sospensione dei lavori tra metà dicembre e metà gennaio al fine di ripristinare il volume d'acqua a valle del cantiere; la durata della sospensione verrà recuperato in marzo con l'allungamento del fuori esercizio del canale

lavori

ultimazione